



Δήμος Περιστερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1
Ταχ. Κώδικας: 121 34 Περιστερί
Τηλ. 2105701186 & 189
Email: de@peristeri.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 28

ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 334

ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπ' αρ. 44613/13-09-2024 σύμβασης με την εταιρεία «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.»

Στο Περιστερί, συνήλθε σήμερα **23/7/2025** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** & ώρα **12:00 μ.μ.** η Δημοτική Επιτροπή κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.35891/18-7-2025 πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντος του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, & των εξής τακτικών μελών: κ.κ. Κακλαμάνου Μ., Τσιώτα Μάρκου Μ., Αδαμάκη Π., Μπέτση Β., Τσίνα Γ., απόντων δε των εξής τακτικών μελών: κ.κ. Μαργανέλη Χρ., Μπούσουλα Στ., Φλουσκούνη Φιλ., που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό **3** θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Δημοτική Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ' όψη της Επιτροπής το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής και το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Α/ρχου κ. Τσίνα Γ., που έχουν ως εξής:

➤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

(περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπ' αρ. 44613/13-09-2024 σύμβασης με την εταιρεία "ΑΠΟΨΗ Α.Ε.")

Στο Περιστερί, σήμερα 17/07/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00πμ, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Περιστερίου Γκεντιάν Γιώτη (Πρόεδρος), Ευαγγελία Μπάκου (μέλος) & Γεώργιο Γκουγκούτση (ειδικό μέλος), η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 383/14-12-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΧ8ΩΞ2-2ΩΒ) πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξετάσει το με αρ. πρωτ. 34403/04-07-2025 αίτημα της εταιρείας "ΑΠΟΨΗ Α.Ε." που αφορά στο αίτημα χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπ' αρ. 44613/13-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015422930 2024-09-13) σύμβασης, στα πλαίσια της προμήθειας «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου», κατά επιπλέον σαράντα εννέα (49) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 31^η Οκτωβρίου 2025.

Η παρούσα Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

1. Ο Δήμος Περιστερίου έχει συνάψει την υπ' αρ. 44613/13-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015422930 2024-09-13) σύμβαση με την εταιρεία "ΑΠΟΨΗ Α.Ε." συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και η οποία αφορά στην προμήθεια του συνόλου των ειδών της Πράξης: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» της υπ' αρ. οικ.55467/02-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013728193 2023-11-08) Διακήρυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.
2. Η συγκεκριμένη Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», (Πυλώνας Ανάκαμψης: 2. «Ψηφιακή μετάβαση», Άξονας: 2.2 «Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους», Τίτλος Δράσης: 16854 - Έξυπνες Πόλεις, Υπουργείο Ευθύνης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 177099/ΕΞ 2022/02-12-2022 (ΑΔΑ: 9Η5ΦΗ-ΟΡ7) του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Η Ανάδοχος εταιρεία "ΑΠΟΨΗ Α.Ε.", με το με αρ. πρωτ. 34403/04-07-2025 αίτημά της και με γνώμονα την απρόσκοπτη και ποιοτική ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, ζητά τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπ' αρ. 44613/13-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015422930 2024-09-13) σύμβασης.

Σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα του αναδόχου, «...οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την εν λόγω παράταση συνομίζονται ως εξής:

- *Θερμικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες:* Κατά τους θερινούς μήνες, οι επικρατούσες θερμοκρασίες υπερέβησαν κατά περιόδους τα όρια που επιτρέπουν την ασφαλή εργασία, ιδιαίτερα σε υπαίθριες συνθήκες και ασφαλικές επιφάνειες. Αυτό οδήγησε σε μείωση του ημερήσιου ωραρίου εργασιών, καθώς προτεραιότητα δόθηκε στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
- *Πυκνή Αστική Δόμηση:* Η εκτέλεση του έργου σε περιοχή με έντονη κυκλοφοριακή δραστηριότητα και περιορισμένο διαθέσιμο χώρο παρεμβάσεων (πεζοδρόμια, οδοί, διασταυρώσεις) δημιούργησε σοβαρές δυσκολίες στην εγκατάσταση του εξοπλισμού κυρίως για τα συστήματα έξυπνης ελεγχόμενης στάθμευσης, αποφυγής πλημμυρών αλλά και των έξυπνων διαβάσεων πεζών, τα οποία απαιτούν περισσότερο χρόνο τοποθέτησης εξαιτίας του πλήθους και της πολυπλοκότητας των σημείων, αλλά και της συχνής παρεμπόδισης από σταθμευμένα οχήματα. Οι απαιτήσεις ασφαλείας για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων επέβαλαν σταδιακή και τμηματική υλοποίηση, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.
- *Ιδιαιτερότητα Σχολικών Διαβάσεων:* Η τοποθέτηση και διαμόρφωση των έξυπνων σχολικών διαβάσεων πεζών απαιτεί, για λόγους ασφαλείας, την εκτέλεση των σχετικών εργασιών μόνο κατά την περίοδο διακοπής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ως εκ τούτου, η έναρξη των συγκεκριμένων παρεμβάσεων δεν ήταν εφικτή πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, γεγονός που αντικειμενικά καθυστέρησε το σχετικό σκέλος του έργου.
- *Συντονισμός με τρίτες υπηρεσίες:* Η πολυπλοκότητα του έργου απαιτεί συνεργασία με πολλές τρίτες υπηρεσίες και εταιρείες εκτός Ελλάδος (Αστυνομία, ΓΓΠΣ, Apple, Google κ.λ.π), η ανταπόκριση των οποίων δημιούργησε και δημιουργεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην πρόοδο εκτέλεσης της εν λόγω πράξης.»

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, εξέτασε ενδελεχώς το αίτημα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη της τα εξής:

Ι. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 καθώς και το άρθρο 6.1 της με αρ. οικ.55467/02-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013728193 2023-11-08) Διακήρυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του διαγωνισμού:

«Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

II. Τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία:

«Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

III. Το με αρ. πρωτ. 34403/04-07-2025 αίτημα του Αναδόχου υπεβλήθη πριν τη λήξη της υπ' αρ. 44613/13-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015422930 2024-09-13) σύμβασης και αφορά στη χορήγηση παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, κατά επιπλέον σαράντα εννέα (49) ημερολογιακών ημερών, ήτοι η νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης θα είναι η 31^η Οκτωβρίου 2025. Η εν λόγω αίτηση εμπίπτει στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016 καθώς πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα), ββ) και γγ) της περίπτωσης γ', περί τροποποίησης σύμβασης κατά τη διάρκειά της χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

IV. Την περίπτωση στ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, περί γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

V. Το πλήθος των διαφορετικών δράσεων καθώς και η πολυπλοκότητα της εν λόγω πράξης, η οποία σχετίζεται με τις ενέργειες και τον συντονισμό πολλών υπηρεσιών, οδήγησαν σε καθυστερήσεις στην εγκατάσταση και υλοποίηση των επιμέρους δράσεων και γενικότερα στην πρόοδο εκτέλεσής της.

VI. Η ιδιαιτερότητα των επιμέρους δράσεων και η πυκνή αστική δόμηση του Δήμου μας σε συνδυασμό με τις θερμικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την εγκατάσταση εξοπλισμού σε πολλά σημεία, γεγονός το οποίο δημιούργησε και δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις στον αρχικό προγραμματισμό. Επιπλέον, η συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού (Apple, Google κ.λ.π.) όπως επίσης και με άλλους φορείς οδήγησε σε καθυστερήσεις στις δράσεις που αφορούν στον τομέα της πληροφορικής. Επομένως, η μη εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και η ανάγκη για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, προέκυψε λόγω περιστάσεων που αντικειμενικά ήταν αδύνατον να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή αλλά δεν οφείλεται και σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 προτείνει να γίνει δεκτό το υπ' αρ. 34403/04-07-2025 αίτημα της εταιρείας "ΑΠΟΨΗ Α.Ε.", στα πλαίσια της προμήθειας «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου», που αφορά στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπ' αρ. 44613/13-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015422930 2024-09-13) σύμβασης, κατά χρονικό διάστημα επιπλέον σαράντα εννέα (49) ημερολογιακών ημερών και με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 31^η Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Η Επιτροπή ολοκληρώνει σε αυτό το σημείο και υπογράφει ομόφωνα το παρόν πρακτικό.

- Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας, έχει συνάψει τη σύμβαση με αρ. 44613/13-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝΟ15422930 2024-09-13) με την εταιρεία "ΑΠΟΨΗ Α.Ε.", που αφορά στην προμήθεια του συνόλου των ειδών της προμήθειας της Πράξης: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», η οποία έχει ισχύ δώδεκα (12) μηνών δηλαδή έως και την 13^η-09-2025.

Η ανάδοχος εταιρεία με το υπ' αρ. πρωτ. 34403/04-07-2025 αίτημά της, ζητά τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εν λόγω σύμβασης, κατά επιπλέον σαράντα εννέα (49) ημερολογιακών ημερών, ήτοι η νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης θα είναι η 31^η Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του ίδιου άρθρου, εξέτασε το με αρ. 34403/04-07-2025 αίτημα της εταιρείας "ΑΠΟΨΗ Α.Ε." και συνέταξε το υπ' αρ. πρωτ. 35558/17-07-2025 Πρακτικό (Ν.3), το οποίο επισυνάπτεται.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 καθώς και το άρθρο 6.1 με αρ. οικ.55467/02-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013728193 2023-11-08) Διακήρυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του διαγωνισμού:

«Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) το υπ' αρ. πρωτ. 35558/17-07-2025 Πρακτικό (Ν.3) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221, του Ν.4412/2016,
- β) το ότι το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου εμπίπτει στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ίδιου νόμου,
- γ) ότι το αίτημα κατατέθηκε έγκαιρα πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αναδόχου,
- δ) το πλήθος των διαφορετικών δράσεων καθώς και η πολυπλοκότητα της εν λόγω πράξης, η οποία σχετίζεται με τις συνέργειες και τον συντονισμό πολλών υπηρεσιών, οδήγησαν σε καθυστερήσεις στην εγκατάσταση και υλοποίηση των επιμέρους δράσεων και γενικότερα στην πρόοδο εκτέλεσής της,

σας παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με αρ. 44613/13-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝΟ15422930 2024-09-13) με την εταιρεία «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.", για την προμήθεια: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», κατά **επιπλέον σαράντα εννέα (49) ημερολογιακών ημερών** και με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την **31^η Οκτωβρίου του έτους 2025** και χωρίς κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,

Αποφασίζει τα εξής:

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με αρ. 44613/13-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015422930 2024-09-13) με την εταιρεία «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.», για την προμήθεια: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», κατά **επιπλέον σαράντα εννέα (49) ημερολογιακών ημερών** και με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την **31^η Οκτωβρίου του έτους 2025** και χωρίς κυρώσεις σύμφωνα με το πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής, με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος**

**Παναγιώτης Λύκος
Αντιδήμαρχος**